

Bijlage F: attest betreffende de dichtheidsbeproeving

Wij ondergetekenden, Naam of firma :

Goedkeuringsnummer :

Adres :

Gemeente :

Verklaren dat een algemeen dichtheidsproef op de N.G.V.-installatie (vulleiding reservoirs en N.G.V.-voedingsleiding van de motor) werd uitgevoerd op het volgende voertuig :

Merk en type :

Chassisnr : Aantal reservoirs :

Serienummer (van de reservoirs) :

De bovenvermelde reservoirs hebben een hydraulische drukproef, uitgevoerd door

(naam van de erkende vereniging), op (datum van de beproeving), ondergaan.

Uitgevoerd proef :

Het geheel van de leidingen en hun verbindingen, alle kranen van de gasflessen (in gesloten positie), werden aan een gasdruk van bar, (het is te zeggen de maximale dienstdruk : druk van de ontspanner) gedurende minimum 30 minuten onderworpen. Na deze weerstandstest werd een dichtheidsproef uitgevoerd. De dichtheid van alle verbindingen en toebehoren onder druk werd door inzeping met zeepwater nagekeken.

Deze proef werd uitgevoerd : door ons
 op ons verzoek, door de firma :

Proefdatum :

Besluit :

- 1° Binnen de grenzen van de hierboven beschreven procedure was de algemene dichtheidsproef succesvol.
- 2° Bovenvermelde proef moet herhaald worden bij elke tussenkomst of wijziging van de bovengenoemde voeding- en vulleidingsinstallatie.
- 3° Een volledige herbeproeving van de gehele installatie zal moeten uitgevoerd worden ten laatste vóór
(vijfjaarlijkse herbeproevingdatum van de flessen).

Echt verklaard

Gedaan te, op

De goedgekeurde installateur :

Nagezien in het station nr, te, op

Stempel van het keuringsstation